



426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 116, тел (3412) 414-600, тел/факс: 414-610; 414-624
e-mail: main@guaig.izh.ru

«13» мая 2016г.

№ 8/м

Акт

о результатах контроля за исполнением обязательств по концессионному соглашению №127 от 23.04.2015г. о реконструкции и эксплуатации объекта недвижимого имущества муниципального образования «Город Ижевск», расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, д.7.

При составлении акта присутствовали:

В.В. Некрасов - начальник ГУАиГ Администрации города Ижевска -Главный архитектор г. Ижевска;

С.Н. Черемных - заместитель начальника ГУАиГ Администрации города Ижевска;

Т.Н. Тиминская – директор ООО «Фортуна»

Настоящий акт составлен по результатам проведенного контроля за деятельностью ООО «Фортуна» по концессионному соглашению №127 от 23.04.2015г. о реконструкции и эксплуатации объекта недвижимого имущества муниципального образования «Город Ижевск», расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, д.7., в соответствии с приказом Администрации города Ижевска от 06.07.2015г №491п.

При проведении контрольных мероприятий (проверка наличия согласованной проектно-сметной документации) было установлено, что проектно-сметная документация на дату проверки разработана и согласована;

Таблица №1 Соответствие проектно-сметной документации условиям концессионного соглашения и конкурсному предложению ООО «Фортуна»:

Существенные условия концессионного соглашения	Условия концессионного соглашения	Результаты контроля*
Концессионер обязан провести инженерно-техническое обследование объекта концессионного соглашения	Инженерно-техническое обследование должно быть проведено	100% техническое заключение №1134/16-ОБМ
Сроки разработки и согласования проектно-сметной документации	В течение 12 месяцев с момента подписания концессионного соглашения (до 23.04.2016г.)	100% Разделы: Эскизный проект; Раздел 1: Пояснительная записка; Раздел 2: Схема планировочной организации земельного участка;


Существенные условия концессионного соглашения	Условия концессионного соглашения	Результаты контроля*
		Раздел 3: Архитектурные решения; Раздел 4: Конструктивные и объемно-планировочные решения; Раздел 5: Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; Раздел 6: Проект организации строительства; Раздел 7: Проект организации демонтажа; Раздел 8: Перечень мероприятий по охране окружающей среды; Раздел 9: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Раздел 10: Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; Раздел 11: Смета на строительство объектов капитального строительства.
Технико-экономические показатели:		
Общее количество мест для оказания услуг дошкольного образования, в том числе:	60 мест	60 мест
Количество групп кратковременного пребывания детей	1 группа	1 группа

Начальник Управления-
Главный архитектор города Ижевска



В.В. Некрасов

Заместитель начальника ГУАиГ
Администрации города Ижевска



С.Н. Черемных

Директор ООО «Фортуна»



Т.Н. Тиминская